

广西守农作物营养科技有限公司

年产5万吨水溶肥生产项目（二期）竣工环境保护验收意见

2026年5月21日，广西守农作物营养科技有限公司（以下简称“本公司”）组织召开广西守农作物营养科技有限公司年产5万吨水溶肥生产项目（二期）竣工环境保护验收会，参加会议有广西守农作物营养科技有限公司（建设单位）、广西华强环境监测有限公司（验收监测单位）等代表及特邀技术专家，组成验收工作组（名单附后）。验收工作组根据《广西守农作物营养科技有限公司年产5万吨水溶肥生产项目（二期）竣工环境保护验收监测报告表》，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，以及本项目环境影响评价报告表和批文等要求对本项目进行验收，经现场核查，听取项目建设和验收监测情况介绍，查阅相关资料及审议，形成如下验收意见：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目为迁建工程，位于柳城县六塘镇六塘工业园区，中心坐标为：东经108°57'44.90"北纬24°30'4.92"，占地面积13333m²，建设年产5万吨水溶肥生产项目，其中粉剂水溶肥20000吨/年，水剂水溶肥30000吨/年。目前水剂水溶肥30000吨/年工程项目已建设完成（简称“二期项目”），主要建设内容包括：新建生产厂房一栋（2#）、配套建设原料存储池等，完成搅拌罐、桶装灌装线、瓶装灌装线、水剂袋装包装机、圆盘搅拌机、等主要设备安装及建设，完成集气罩收集+滤芯过滤器等主要环保设施建设。二期项目实际总投资921万元，环保投资49万元。

（二）建设过程及环保审批情况

依据“环评法”，本公司委托深圳市深蓝生态环境有限公司完成年产5

万吨水溶肥生产项目环境影响评价工作，2021年1月，深圳市深蓝生态环境有限公司完成《广西守农作物营养科技有限公司年产5万吨水溶肥生产项目建设项目环境影响报告表》的编制工作，2021年2月22日，柳城县行政审批局以“柳城审批项投审字（2021）3号”对该项目进行批复，同意该项目建设。

本项目（一期项目）于2021年9月开工建设，于2022年1月投入“一期项目”运行，2023年3月23日，完成本项目（一期项目）竣工环境保护自主验收。

本项目“二期项目”于2023年12月开工建设，于2026年4月投入运行。2026年4月14日，本公司变更了固定污染源排污登记并获得固定污染源排污登记回执，登记编号：91450222MA5KWYX95B001W，有效期：2026年4月14日至2031年4月13日。

依据原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）的相关要求，本公司于2026年4月24日委托广西华强环境监测有限公司对本项目（二期项目）开展建设项目竣工环境保护验收监测，根据广西华强环境监测有限公司出具“华强监字（2026）436号”监测报告和现场调查结果，完成《广西守农作物营养科技有限公司年产5万吨水溶肥生产项目（二期）竣工环境保护验收监测报告表》编制。

二、工程变动情况

经对照项目环评及其批复要求进行现场核查，“二期项目”建设地点、性质、规模、生产工艺及污染防治措施等与环评文件及其批复要求基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）施工期污染防治措施回顾

项目施工期严格按环保要求施工，无环保投诉，施工期对环境影响已消除。

（二）运营期污染防治措施

1、废气

“二期项目”水剂车间投料产生的废气经集气罩收集后，通过滤芯过滤器处理后，经 17m 高的排气筒（2#）排放；无组织废气主要来源于水剂车间未完全收集的废气及原料废糖蜜存储池产生的异味，经车间通风及自然沉降后以无组织形式外排。

2、废水

“二期项目”运营期废水主要为设备清洗及地面清洗产生的废水，无新增生活污水。设备清洗及地面清洗产生的废水进入循环池后全部回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后经市政管网进入六塘污水处理厂，处理后排放。

3、噪声

“二期项目”运营期噪声主要来源于生产设备运行产生，通过距离衰减和厂房隔声等降噪措施后外排。

4、固体废物

“二期项目”运营期主要产生的废包装袋、滤芯过滤器收集的粉尘等固体废物，废包装收集后存放在车间暂存区，定期外售；滤芯过滤器收集的粉尘回用于生产，不外排。项目不新增生活垃圾，生活垃圾集中收集至生活垃圾暂存点后，由环卫部门上门收运。

5、其它措施

制定有《广西守农作物营养科技有限公司环境保护管理制度》及《广西守农作物营养科技有限公司环境保护应急预案》，并按要求办理排污登

记，基本落实了环境风险防范措施。

四、环境保护设施运行效果

（一）验收监测期间的生产工况

2026年4月28~29日验收监测期间，本公司生产正常，“二期项目”生产负荷达设计规模75%以上，配套环保设施运行正常，具备验收监测条件。

（二）废气监测

1、有组织废气

“二期项目”水剂车间投料废气经滤芯过滤器处理后，其颗粒物监测结果未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。

2、无组织废气

厂界外颗粒物无组织排放监测点位监测结果未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准；臭气浓度监测结果均未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准。

（三）噪声监测

“二期项目”厂界噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类昼间标准要求。

五、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告表和现场检查结果，广西守农作物营养科技有限公司建设的“二期项目”环保手续完备，技术资料齐全，执行环境影响评价、“三同时”制度及排污登记制度，无重大变动，基本落实环境影响报告表及其批复提出的各项环保措施，污染物排放达到国家相

应标准要求，固体废物得到妥善处置，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意“二期项目”通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

(一)按照《环境保护图形标志—排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定完善规范化废气排放口建设。

(二)进一步完善环境保护管理制度和监测制度，加强环保设施的管理与维护，做好污染防治设施运行台账记录，确保环保设施正常有效运行，确保污染物稳定达标排放。

(三)依法向社会公开项目竣工验收相关信息及向当地生态环境主管部门报送验收相关信息及接受监督检查。

七、验收组人员信息

验收组	姓 名	工作单位	职务/职称	联系电话	签名
建设单位	罗文军	广西守农作物营养科技有限公司	厂长		罗文军
	王文强	广西守农作物营养科技有限公司	经理		王文强
	李斌	广西守农作物营养科技有限公司	经理		李斌
监测单位	李耿	广西华强环境监测有限公司	经理		李耿
特邀专家	张彦	广西环境科学学会	高级工程师		张彦
	覃锡其	广西环保产业协会	工程师	1	覃锡其

广西守农作物营养科技有限公司

2026年5月21日

